

附件：项目变更明细

(一) 货物部分					
序号	产品名称	产品型号	数量	单位	变更原因
数量增加					
1	室内 P1.2 小间距 LED 显示屏	浙江大华 DH-PHSIA1.2-SH	0.8	平米	因实施期间接到省应急厅文件，按照一类建设标准建设大屏须满足 12 平方，故增加该大屏尺寸 0.8 平方，以满足上级要求。
2	无缝高清融合矩阵	广州 ITC TS-9404HI	3	块	因增加原有矩阵切换视频信号数量，故增加该视频输入板。
		广州 ITC TS-9404HO	2	块	因增加原有矩阵切换视频信号数量，故增加该视频输出板。
3	多功能高清音视频桌插	广州 ITC TS-18T	2	套	因考虑日后的实际使用需求，故在原有视频会议桌面上增加该桌插。
4	HDMI 高清视频分配器	深圳绿联 CM187	2	台	因操控室增加政务网电脑投屏显示，故增加该分配器。
5	高性能操控终端	戴尔 ChengMing 3991	1	台	因考虑政务网内业务办公需求，故增加政务网操控终端 1 台。
6	应急专用网络对讲机	青岛海信 D11	2	台	因实施期间接到烟台市应急局指示，需按照要求采购应急专用网络对讲机，该对讲机为全市统筹采购渠道和价统采购格，故增加采购。
7	沙发	烟台澳星定做	2	套	因考虑日后的实际会议需求，故增加该沙发。
8	中央空调	约克中国 YUGN120YEQA(室内 YAIN120NXEQA)	1	套	因原设计的 2 台空调管线需过多道梁安装，为避免建筑安全风险隐患并保证场地内的设备运行效果，将原设计 2 台 3 匹空调改为 1 台大型 5 匹空调，故增加该空调。
数量减少					
1	高清视频会议终端	广州 ITC TV-630HC	2	台	因应急局原有 2 台视频会议终端，为了系统的整体兼容性，故取消该终端。
2	电动升降吊架	广州恒晨 HC-DZ200	2	台	因取消高清视频会议终端，故该吊架一同取消。
3	中控电源控制器	广州 ITC TS-9101	2	台	因将电动窗帘的控制方式从电源控制改为串口控制，故取消 2 台该电源控制器。
4	无缝高清音频处理器	广州 ITC TS-P1616	1	台	因原有局内三套视频会议系统视音频无法完全分离，故取消 1 台该音频处理器。
5	超高清 KVM 发送器	广州 ITC TS-9506KUT	4	台	因将 6 楼机房的其中 1 台机柜放置于 4 楼操控室，视频线缆传输距离变短不需放大功率延长，故取消该发送器。
6	超高清 KVM 接收器	广州 ITC TS-9506KUR	4	台	因将 6 楼机房的其中 1 台机柜放置于 5 楼操控室，视频线缆传输距离变短不需放大功率延长，故取消该接收器。
7	室内双基色	浙江大华	0.3	平米	因受装修后总体尺寸变化影响，故减少该屏体

	显示屏	DH-PHID4.76-SS			尺寸。
8	智能液晶调光玻璃	山东如水科技 RS-E15KWSG	1	平米	因受装修后总体尺寸变化影响，故减少该调光玻璃尺寸。
9	48口千兆网络配线架	浙江帝图 DHD6U48	1	个	因机柜总体设备的增加，已没有空间摆放该配线架，在不影响任何功能的前提下，采用设备线缆直连的方式连接，故取消配架。
10	座椅	烟台澳星定做	6	把	因受装修后总体尺寸变化影响，会议桌减少原有工位，故减少座椅数量。
11	中央空调	青岛海信 HVR-450W/SM2FZ Bp（室内： HVR-50KF/G2FZB p）	2	套	因原设计的2台空调管线需过多道梁安装，为避免建筑安全风险隐患并保证场地内的设备运行效果，将原设计2台3匹空调改为1台大型5匹空调，故取消该空调。
(二) 工程部分					
序号	变更内容			变更原因	
1	百叶玻璃隔断变更为轻钢龙骨隔墙、装饰面为护墙板			原设计玻璃隔断无法满足弱电布线要求	
2	石英石窗台面变更为护墙板窗台面			为满足更好的视觉效果，更改为护墙板窗台面	